

梯子需掛上此使用梯子評估表方可使用

物業處 使用梯子評估表

使用梯子前評估結果:
(此部分由核准人填寫)
☐ 准許 ☐ 不予准許

工程描述: _____
公司/學校部門名稱: _____ 工作位置: _____
檢查日期: _____

除在非常特殊的情況下，梯子只限於上落工作平台之用。而在任何情況下，梯子不應用於 2 米或以上的高處工作。在可行情況下，梯子尤其不應用於電力工作。

甲部 (如任何問題的答案落在灰色方格內，便不應使用梯子。)

項目	描述	是	否
1.	是項工作可使用正式的工作平台或其他適當的支持方法。		
2.	是項工作為時短暫。		
3.	是項工作性質簡單。		
4.	是項工作需使用重型設備／工具。		
5.	梯子的設計和構造適合使用在是項工作。(例如使用不導電的梯子進行電力工作)		

乙部 (使用梯子前應滿足以下條件。)

項目	描述	是	否
1.	放置梯子的地面是穩固、平坦和水平的。		
2.	周圍沒有被移動中的物件擊中或碰撞的風險。		
3.	周圍沒有外露的帶電金屬部分或外露的帶電導體。		
4.	站立在梯子上時，頭頂有足夠空間防止意外地撞擊工人的頭部。		
5.	梯子穩固，沒有損壞及欠妥之處。		
6.	梯子放置在正確的位置，工作時無需過分探出身體。		
7.	梯子的撐檔或類似控制裝置（但不是尼龍繩）完全伸展及穩妥地固定。		
8.	所有梯腳均裝有防滑腳，放置在相同的平面，並與地面有良好接觸。		
9.	上落或在梯子上工作時，可保持與梯子有 3 點接觸。		

備註: _____

使用梯子前評估結果 (由檢查人填寫) ☐ 准許 ☐ 不予准許

檢查人*姓名 (中文全名或英文正階) : _____ 檢查人簽名: _____
*物業處職員/ 分判商負責人

核准人*姓名 (中文全名或英文正階) : _____ 核准人簽名: _____
*物業處職員

- 備註
- 參考建造業議會之離地工作安全指引
 - 梯子須符合國際標準，如：英國標準 (BS 2037、BS EN131、BS 1129、EATS13/1)、美國標準 (ANSI A14.1、ANSI A14.2、ANSI A14.5)、澳洲/新西蘭標準 (AS/NZS 1892.1-1996、AS 1892.2-1992、AS/NZS 1892.3-1996、AS/NZS 1892.5-1999) 或加拿大標準 (CSA Z11 M81)